

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (12)
التاريخ : 03 / 18 / 2021 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنقذة			القيمت	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
المدرسة المتوسطة وفقاً للمقاهمة مع السيد مدير المشاريع	12,400.00	100%	12,400	62	0	62	200	عدد	دهانات الأبواب المعدنية	5
	1,120.00	80%	1,400	7	7	0	200	عدد	باب حديد طرفة	
	1,800.00	100%	1,800	6	0	6	300	عدد	ملاحق المتوسط	
	12,200.00	100%	12,200	61	0	61	200	عدد	باب حديد - طلفتين	
المدرسة الثانوى وفقاً للمقاهمة مع السيد مدير المشاريع	1,120.00	80%	1,400	7	7	0	200	عدد	باب حديد طرفة	
	1,800.00	100%	1,800	6	0	6	300	عدد	ملاحق الثانوى	
	0.00	50%	0	0	0	0	500	عدد	باب حديد - طلفتين	
	0.00	50%	0	0	0	0	300	عدد	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - طلفتين	
وفقاً للمقاهمة مع السيد مدير المشاريع	0.00	50%	0	0	0	0	200	عدد	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - طرفة	
	0.00	50%	0	0	0	0	110	عدد	شبابيك غرف الكهرباء	
	11,440.00	100%	11,440	104	0	104	600	عدد	مصبهات الحماية	
	0.00	50%	0	0	0	0	400	عدد	البوابات الرئيسية مقاس 4م	
	0.00	50%	0	0	0	0	400	عدد	البوابات الرئيسية مقاس 2م	
	41,880.00								الإجمالي	

مدير المشروع

م/ محمد أسامة

مدير الإدارة الفنية

م/ فكري نبوى حامد

يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين

2021

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السد واسر

نموذج طلب شخص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - أعمال دهانات الجدران والبوابات
2 -
3 -
4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٩ / ٣ / 2021 هـ

مندوب المقاول :
الختم شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2021 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني
م/ فهد بن عابد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه
() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
2)
3)

المهندس المشرف

.....